豊明市行政評価制度 「事務事業」評価票

1 事務事業の概要

1 - 1事務事業の 名称		豊明駅南部土地利用計画整備事業(主要事業)									
1 - 2担当	部	経済建設部	課 又は施設	都市計画課 係 計画建築係 評価票作成者 都市整備担当係長 下廣信秀							
1 - 3 総合計画に	節		盤・産業振興		基本施策	市街地整備・住環境整備			コード	3 2 1	
おける施策の体系	티1	「いきいきとした賑わいと活力あふれるまちづくり」				単位施策(中)	新規市征		コード	3 2 1 3	
	項	市街地・住宅				単位施策(小)	南部地區	区の市街地整備		コード	3 2 1 3 1
1 - 4事務事業の目的の精査	対象と 対象の数	豊明駅南部地区									
1 - 5 事務事業の 内容	事業の 道路における豊明の玄関であるインターを活かした土地利用を検討するため、地権者の意見を聞きながら、豊明駅南部地区を区画整理事業で整備し、市街化区域編入手続きを実施していく。										

2 事務事業実施の状況

于100千米大M5V7V/M						
		事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み		学の事務事業がおかれ		市民ニーズの認識
2 - 1事務事業の 実施における基本	平成18年度	地元地権者へのアプローチについて検討。	当地区は愛知豊明して整備する必要が	花き地方卸売市場があ ある。		豊明の南部地区に流通ゾーンを形成することについて、市民ニーズも強いと思われる。
認識	平成19年度	コンサルに上位計画との整合性、当該地区の特性に考慮 し、まちづくり基本構想策定業務委託を実施。	伊勢湾岸道路豊明	インター周辺というD 地区の土地利用を検言	域交通条件の良さ	II
	平成20年度	まちづくり基本構想を基に具体的な実現化方策の検討		改正に伴い、都市マス あり、土地利用の再校		豊明の南部地区に流通ゾーン、商業ゾーンを形成することについて、市民ニーズも強いと思われる。
	平成21年度	総合計画、都市マスタープランの修正も視野に入れ、土地 利用方針の検討		"		II .
	平成22年度	企業誘致現況調査報告書に基づいた該当地区の地権者の土地	也利用の意向が住居系	系24%、企業誘致4	9%のため、土地利	用方針を検討する必要がある。
	平成23年度					
	平成24年度					
	平成25年度					
	平成26年度					
	平成27年度					
		事務事業成果指標名	前期目標値(単位)	後期目標値(単位)		指標の説明
2 - 2総合計画における単位施等成					平成32年度の市街	化区域編入に向け集客施設等の立地をするまでの指標

2 - 2総合計画に おける単位施策成 果指標	事務事業進	·涉率(%)=個別事	務事業期間 ÷ 全体の	事務事業期間	14(%)	36(%)		が化区域編入に向け集 想原案策定 整 農振農用地区除外		ちづくり協議会立上	地権者の調整 決定 市街化編入
		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
係る活動実績とコ	活動実績 a(単位)	0	3.4(%)	3.4(%)	3.4(%)	0					
ストの推移(アウ	直接事業費 b(千円)	0	1,733	0	0	0					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	人件費 c(千円)	0	2,669	2,649	646	74					
	合計コスト d (b + c) (千円)	0	4,402	2,649	646	74					
	単位コスト d / a (千円)	当たり 0	1 %当たり1,295	1%当たり779	1%当たり190	当たり	当たり	当たり	当たり	当たり	当たり

アウトプット実績 (活動数値)の補足説明 → 6,457千円×1人×0.1=646千円

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
2-4成果指標に対応する実績と達成度の推移	指標対応実績(%)	0(%)	3.4 (%)	6.8(%)	10.2 (%)	10.2 (%)					
	後期目標値 に対する達 成度(%)	0(%)	9.4 (%)	18.8 (%)	28.3 (%)	28.3 (%)					

3 事務事業の自己評価結果

3 - 1 評価結果	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
(アウトカム自己分単年度 担当課評価	-	А	В	В	В					

4 段階評価結果 A : 上位目的である施策に貢献しているので継続する B : 事務事業の実施手法や環境(予算的・人的)に改善が必要 C : 縮小等、事務事業としての見直しが必要 D : 事務事業の廃止が相当

判断の基準 必要性(必要な事務事業であるか) 公共性(公が実施する意味があるか) 妥当性(ニーズに対して投入が適正か)

対率性(結果に至る活動に無駄はないか) 有効性(活動の結果が上位の目的に貢献しているか) 市民満足度(事務事業が対象にしている市民を満足させているか)

		今後の環境変化を踏まえた課題認識	次年度に向けて改善する取組み	事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価
3 - 2評価の内容	平成18年度	地権者及び愛知豊明花き卸売市場の理解が不可欠である。	南部地区の基本構想を策定していく。	南部地区の地域づくりに向けた考察を行った。
	平成19年度	II .	南部地区の基本構想をもとに、市の関係部署と協議しなが ら、土地利用を始めまちづくり構想を具体化していく。	南部地区のまちづくり基本構想策定業務委託を行った。
	平成20年度	土地利用方針についての再検討が必要である。	総合計画、都市マスタープランの修正も視野に入れ、土地 利用方針について市の関係部署と協議する。	基本構想をもとに、愛知県の関係部署と土地利用について協議した。
	平成21年度	и	住居系、工業系及び区域区分の見直しも視野に入れ、市の 関係部署と協議する。	基盤整備事業のスケジュール表を基に、今後の進め方について関係部署と協議した。
	平成22年度	土地利用方針についての再検討が必要である。また、地区	の個別開発が進むことによる一体的な土地利用が困難になる恐	れがある。
	平成23年度			
	平成24年度			
	平成25年度			
	平成26年度			
	平成27年度			

4 事務事業の総合評価結果

テリカテスマMC口口口		結果	審査会による改善方向の指示
4 - 1総合評価の 結果	平成18年度	-	
	平成19年度	Α	継続して事業を進めること。
	平成20年度	В	都市マスタープランとまちづくり三法との整合性を図ること。
	平成21年度	В	関係課と連絡を密にし、都市マスタープラン変更も視野にいれ実施すること。
	平成22年度	В	関係課と連絡を密にし、地域を一体的な利用ができるよう意識し事業を進めること。
	平成23年度		
	平成24年度		
	平成25年度		
	平成26年度		
	平成27年度		