

豊明市行政評価制度 「事務事業」評価票

1 事務事業の概要

1-1 事務事業の名称	桜ヶ丘杏掛線改良事業（主要事業）							
1-2 担当	部	経済建設部	課又は施設	都市計画課	係	都市施設係	評価票作成者	街路・用地担当係長 堀田 彰
1-3 総合計画における施策の体系	①節	都市基盤・産業振興			③基本施策	道路	コード	3-1-1
		「いきいきとした賑わいと活力あふれるまちづくり」			④単位施策(中)	幹線道路の整備	コード	3-1-1-1
	②項	道路・交通			⑤単位施策(小)	土地利用計画に合わせた幹線道路整備の推進	コード	3-1-1-1-3
1-4 事務事業の目的の精査	対象と対象の数	都市計画道路桜ヶ丘杏掛線 (L=240m) 1		意図（対象を事務事業によってどのような状態にするのか）	この路線の整備予定区間は、市南部地域で唯一都市計画道路の未整備となっている区間で、大脇線交差点から三ツ池北端までの区間（内山地区）を供用できるよう整備する。これにより、市北部と国道1号・国道23号・大府市とのルートが確立され、幹線道路網が整い、市南部地域の新規の開発整備や資源を生かした環境整備に寄与することが期待される。			
1-5 事務事業の内容	この区間の用地買収及び道路改良工事を行う。用地買収は、接続市道（市道栄212号線）の迂回、現況市道の補完、掘削影響範囲まで含めた約6,850㎡。なお、用地買収は平成17年度未現在面積ベースで54.6%、金額ベースで83.2%が土地開発公社にて買収済みとなっており、再取得（買戻し）は全体の14.9%となっている。道路改良工事は、240mの区間で標高33.99mの丘を道路面の計画高16.3（大脇線）から26.3（三ツ池北交差点）にて通さなくてはならないため、トンネル形状と大きな法面による道路構造、更には上記の接続市道及び現況市道の整備を含んでいる。							

2 事務事業実施の状況

2-1 事務事業の実施における基本認識	事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み		社会状況等の事務事業がおかれる環境把握		市民ニーズの認識	
	平成18年度	工事の金額をより安価にするための新工法について検討したことを手始めに事業全体を見直した。	今年度も、見直し作業を継続している。	市財政の逼迫で、このような大型プロジェクトは時間をかけて行わざるをえないが、毎年少しづつでも進めて行きたい。	事業内容について、知りたい・意見があれば言いたいという考えが出ており、情報提供可能な内容の見極めが必要。	市財政の逼迫化による道路投資の財源不足を鑑み、事業が少しでも進むように努力したい。
平成19年度	今年度も、見直し作業を継続している。					
平成20年度	全体事業費を把握し、継続して事業が進められるように計画策定を行う。					
平成21年度	掘削工法を検討し、トンネル工法が周辺住民の環境に配慮した計画であると再認識したが、計画策定を行う。					
平成22年度	国道23号線へのアクセスとして早期完成の要望が強い。					
平成23年度	掘削工法で事業費を試算し、地元説明会で設計概要等を参加住民に説明をした。説明会は早期開通を希望するも開削で集落が分断されることへの懸念の意見があった。					
平成24年度	掘削工法で事業費を試算し、地元説明会で設計概要等を参加住民に説明をした。説明会は早期開通を希望するも開削で集落が分断されることへの懸念の意見があった。					
平成25年度						
平成26年度						
平成27年度						

2-2 総合計画における単位施策成果指標	事務事業成果指標名		前期目標値(単位)	後期目標値(単位)	指標の説明					
	都市計画道路整備率(%)		83.0(%)	84.0(%)	この事務事業の全体事業費を算出後、年度成果率を計算しその成果率はこの事業の整備延長(240m)を乗算し活動実績を算出する。この活動実績に整備済み値(19,077m)を加え都市計画道路延長(23,240m)で除算し前期目標値を算出する。後期目標は前期目標値を後期目標値で除算し達成率とした。					

2-3 成果指標に係る活動実績とコストの推移(アウトプット分析)		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	活動実績 a (単位)		13.4(m)	11.2(m)	8.8(m)	13.3(m)	13.0(m)	17.7(m)	15.4		
直接事業費 b (千円)		120,234	100,023	78,938	116,800	107,783	152,019	127,644			
人件費 c (千円)		7,372	3,003	662	646	501	921	5,978			
合計コスト d (b+c) (千円)		127,606	103,026	79,600	117,446	108,284	152,940	133,622			
単位コスト d/a (千円)		1m当たり9,523	1m当たり9,199	1m当たり9,045	1m当たり8,831	1m当たり8,330	1m当たり8,641	1m当たり8,677	1m当たり	1m当たり	1m当たり

アウトプット実績（活動数値）の補足説明 →

H21実績	活動実績=13.3m	人件費=6,457(千円)×0.10= 646(千円)	指標対応実績= [13.3+19,077] m/23,240m=82.1%
H22実績	活動実績=13.0m	人件費=6,266(千円)×0.08= 501(千円)	指標対応実績= [13.0+19,077] m/23,240m=82.1%
H23実績	活動実績=17.7m	人件費=6,137(千円)×0.15= 921(千円)	指標対応実績= [17.7+19,077] m/23,240m=82.2%
H24実績	活動実績=17.7m	人件費=5,978(千円)×1.00= 5,978(千円)	指標対応実績= [15.4+19,077] m/23,240m=82.2%

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
2-4 成果指標に対応する実績と達成度の推移	指標対応実績 (%)	82.1 (%)	82.1 (%)	82.1 (%)	82.1 (%)	82.1 (%)	82.2 (%)	82.2 (%)			
	後期目標値に対する達成度 (%)	97.7 (%)	97.7 (%)	97.7 (%)	97.7 (%)	97.7 (%)	97.9 (%)	97.9 (%)			

3 ■ 事務事業の自己評価結果

3-1 評価結果 (アウトカム自己分析)		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
単年度担当課評価		A	A	A	A	A	A	A			

- 4段階評価結果
- A : 上位目的である施策に貢献しているので継続する
 - B : 事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要
 - C : 縮小等、事務事業としての見直しが必要
 - D : 事務事業の廃止が相当
- 判断の基準
- ①必要性（必要な事務事業であるか）
 - ②公共性（公が実施する意味があるか）
 - ③妥当性（ニーズに対して投入が適正か）
 - ④効率性（結果に至る活動に無駄はないか）
 - ⑤有効性（活動の結果が上位の目的に貢献しているか）
 - ⑥市民満足度（事務事業が対象にしている市民を満足させているか）

3-2 評価の内容	今後の環境変化を踏まえた課題認識		次年度に向けて改善する取組み		事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価	
	平成18年度	新工法・新技術についての検討。長期化する用地買収の場合、買収単価の時点修正は毎年行なうべきか検討。	市財政の逼迫により予算確保が難しくなっており、効率のよい財政運営のため、補助事業の研究を行なう。	事業全体計画の見直しを行ない、用地買収を再開すべく努力したが、債務負担行為による再取得（買戻し）の補正対応と、買取要求の対応のみとなった。		
平成19年度	”	市財政の逼迫により予算確保が難しくなっており、費用対効果がより発揮されるように今後も補助事業の研究を行う	事業全体計画の見直しを行い、用地買収を再開すべく努力したが、債務負担行為による再取得（買戻し）の補正対応のみとなった。			
平成20年度	事業用地の50%を取得しており、現況道路を活用した整備方法及び工法を再検討し事業費の見直しを図る必要がある	長期的な財政不足が予想される中で、補助事業採択の基準を研究し事業再開を目指したい。	債務負担行為による再取得（買戻し）のみとなった。			
平成21年度	通行車両による周辺住民への通行障害などを改善するため、事業再開の条件などを研究する	道路計画及び交通処理の再検討を行い、総事業費の低減化を目指す。	国庫補助事業で採択要件などを研究したが、公共事業カットの影響が大きく事業推進の一助とならなかった。			
平成22年度	国庫補助事業で実施可能となるよう計画書を提出した。早期完成を目指すため計画案の見直し、総事業費の低減化を図る。					
平成23年度	平成23年度から国庫補助事業の事業採択を受け用地の一部を取得した。早期事業を目指すため開削工法で事業費の低減及び工程の短縮案を作成し地元説明会で発表した。					
平成24年度	平成23年度から国庫補助事業の事業採択を受け用地の一部を取得した。地元説明会で一部トンネル工法が決定され詳細設計委託を発注した。					
平成25年度						
平成26年度						
平成27年度						

4 ■ 事務事業の総合評価結果

4-1 総合評価の結果		結果	審査会による改善方向の指示
平成18年度	A	継続して事業を進めること。	
平成19年度	A	継続して事業を進めること。	
平成20年度	A	継続して事業を進めること。	
平成21年度	A	総事業費の低減化を目指しつつ、継続して事業を進めること。	
平成22年度	A	継続して事業を進めること。	
平成23年度	A	継続して事業を進めること。	
平成24年度	A	継続して事業を進めること。	
平成25年度			
平成26年度			
平成27年度			