

豊明市行政評価制度 「事務事業」評価票

1 事務事業の概要

1-1 事務事業の名称	洪水調節施設整備事業(主要事業)							
1-2 担当	部	経済建設部	課 又は施設	土木課	係	土木係	評価票作成者	課長補佐兼治水担当係長 市川 一成
1-3 総合計画における施策の体系	節	生活環境 「安全・安心で、うるおいのあるまちづくり」			基本施策	治水対策	コード	1 3 5
	項	生活安全・安心			単位施策(中)	洪水調節対策	コード	1 3 5 1
					単位施策(小)	洪水調節対策	コード	1 3 5 1 1
1-4 事務事業の目的の精査	対象と対象の数	総合治水対策基本計画に基づいて、9箇所が完了している。残り16箇所のため池を改修し、約11万m ³ の洪水調節量の増加を図る。		意図(対象を事務事業によってどのような状態にするのか)	川の上流域にあるため池に一時的な貯留能力の向上を図る。池からの流出量を一定にすることにより排水路・川の水量が急激に増えるのを抑える。これにより川・排水路の越水・溢水を防ぐことになり下流域の浸水範囲が減少する。			
1-5 事務事業の内容	総合治水対策基本計画及び実施計画に基づいて、それぞれのため池の特性及び地域環境に合せた改修計画を立案するため、関係者との協議を行いそれにより工事を行う。							

2 事務事業実施の状況

2-1 事務事業の実施における基本認識	事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み	社会状況等の事務事業がおかれる環境把握	市民ニーズの認識	
	平成18年度	関係者との連絡調整を密に行うことで、治水対策への関心を高めることに専念した。	ため池を有効利用することで、治水の効果を高めることになる。	ため池を利用した洪水対策を計画的に進めることで、大量の雨水を一時貯留することができる。これにより少しでも安心感を持ってもらえる。
	平成19年度	"	境川流域が特定都市河川浸水被害対策法の適応に向けた取り組みが進められている。市の対策量の見直しをすることになる。	治水に対する取り組みについて少しづつではあるが理解を示している。
	平成20年度	"	"	"
	平成21年度			
	平成22年度	水辺環境整備事業と合わせて行い、洪水調節容量を増やすことができた。		
	平成23年度	来年度予定の整備工事の実施設計を行った。		
	平成24年度	水辺環境整備事業と合わせて行い、洪水調節容量を増やすことができた。		
	平成25年度			
	平成26年度			
平成27年度				

2-2 総合計画における単位施策成果指標	事務事業成果指標名	前期目標値(単位)	後期目標値(単位)	指標の説明
	ため池洪水調節容量 (m ³)	120,000 (m ³)	165,000 (m ³)	平成17年度までに9箇所のため池で改修を行い洪水調節容量を98,700m ³ 増加させることが出来た。今後、10年間で10箇所のため池の改修を行い、約66,300m ³ を加えて増加量を165,000m ³ とする。

2-3 成果指標に係る活動実績とコストの推移(アウトプット分析)		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	活動実績 a (単位)	2,500 (m ³)	2,400 (m ³)	10,500 (m ³)		3,100 (m ³)		5,000 (m ³)			
	直接事業費 b (千円)	28,140	25,690	7,742		5,000	2,940	18,186			
	人件費 c (千円)	3,619	3,603	5,961		627	614	2,391			
	合計コスト d (b+c) (千円)	31,759	29,293	13,703		5,627	3,554	20,577			
	単位コスト d/a (千円)	洪水調節容量 1m ³ 当たり 13	洪水調節容量 1m ³ 当たり 12	洪水調節容量 1m ³ 当たり 1.3	当たり	洪水調節容量 1m ³ 当たり 1.8	当たり	洪水調節容量 1m ³ 当たり 4.1	当たり	当たり	当たり

アウトプット実績(活動数値)の補足説明 → 工事執行に携わった人数(平均人件費5,978千円)×0.4人+工事費45,465,000円の内40%

2 - 4 成果指標に対応する実績と達成度の推移	指標対応実績 (㎡)	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
		後期目標値に対する達成度 (%)	101,200	103,600	114,100		117,200			122,200	
		61.3	62.8	69.2		71.0		74.1			

3 事務事業の自己評価結果

3 - 1 評価結果 (アウトカム自己分析)	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
単年度担当課評価	A	A	A		A	A	A			

- 4段階評価結果
- | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| A : 上位目的である施策に貢献しているので継続する | 判断の基準 | 必要性 (必要な事務事業であるか) |
| B : 事務事業の実施手法や環境 (予算的・人的) に改善が必要 | | 公共性 (公が実施する意味があるか) |
| C : 縮小等、事務事業としての見直しが必要 | | 妥当性 (ニーズに対して投入が適正か) |
| D : 事務事業の廃止が相当 | | 効率性 (結果に至る活動に無駄はないか) |
| | | 有効性 (活動の結果が上位の目的に貢献しているか) |
| | | 市民満足度 (事務事業が対象にしている市民を満足させているか) |

3 - 2 評価の内容	今後の環境変化を踏まえた課題認識		次年度に向けて改善する取組み	事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価
	平成18年度	自治体が行う防災対策の中でも期待度が大きく市民の関心も高いが浸水被害を受けたことのある人とならない人とは認識が違ふ。	対策量を確保するだけで無く、経費の節減、地域環境への配慮、自然環境の再生に向けた新工法の採用が必要である。	
平成19年度	境川流域が特定都市河川浸水被害対策法の適応に向けた取り組みを進めている。市の対策量も変わってくる。	特定都市河川浸水被害対策法の適応に向けた取り組みを進めていく。総合治水対策基本計画の見直しも視野に入れる。		新しい工法を取り入れ事業費の節約を行い計画のとおり進んでいるが問題点もあったので、今後に生かしていきたい。
平成20年度	"	"		水利権者との協議を十分行うことができた。今後、状況に応じては調節容量を増やすことも可能。
平成21年度				
平成22年度	境川の総合治水対策計画の見直しを県が進めている。これに伴い市も総合治水対策基本計画の見直しを行う必要がある。			
平成23年度	境川の総合治水対策計画の見直しを県が進めている。これに伴い市も総合治水対策基本計画の見直しを行う必要がある。			
平成24年度	今後は、民有のため池が対象となるので権利者の協力が得られるかどうか問題となる。計画の見直しも考える。			
平成25年度				
平成26年度				
平成27年度				

4 事務事業の総合評価結果

4 - 1 総合評価の結果	結果	審査会による改善方向の指示
平成18年度	A	継続して事業を進めること。
平成19年度	A	継続して事業を進めること。
平成20年度	A	継続して事業を進めること。
平成21年度	A	継続して事業を進めること。
平成22年度	A	継続して事業を進めること。
平成23年度	A	継続して事業を進めること。
平成24年度	A	継続して事業を進めること。
平成25年度		
平成26年度		
平成27年度		