

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 豊明市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 豊明市
- 3 **計画期間** 平成 25 年度 ~ 平成 25 年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	愛知県
市町村名	豊明市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
豊明小学校	②	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年9月17日				
沓掛小学校	②	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年9月17日				
三崎小学校	②	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年9月17日				
豊明中学校	②	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年10月15日				
沓掛中学校	②	2201	防災機能強化	屋	RS	○	平成27年1月30日				
沓掛中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	RS	×		本工事は、屋内運動場非構造部材耐震改修工事と同一工事として平成26年6月、7月に2度の入札を執行したが不調となり、設計見直しを余儀なくされ、非構造部材耐震改修工事を最優先するため、トイレ改修工事を設計から除き入札を執行したため。また、経年劣化したトイレの改善は、早期に実施する必要があるため今後も継続的に予算要求していく。			