【歩道橋年次計画(R2.4時点)】

豊明市役所　土木課

番号	横断歩道橋名	交差物件	所在地	供用年度(西暦)	供用後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年度(西暦)	点検結果		点検計画					修繕計画					措置記録	
									点検要領(H26.9)		2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	再判定実施年月日	再判定区分
									対策区分	健全性区分												
1	沓掛横断歩道橋	市道沓掛北120号	沓掛町西田	1968	51	36.8	1.5	2019	C2	Ⅰ					○						2020.1.27	Ⅰ
2	三崎横断歩道橋	市道三崎14号	三崎町三崎	1971	48	87.7	1.8	2019	C1	Ⅰ					○							
3	唐竹歩道橋	市道二村台50号	二村台1丁目	1980	39	38.3	1.5	2019	M	Ⅰ					○							
4	二村歩道橋	市道純堀荒巻線	二村台3丁目	1980	39	49.5	1.5	2019	C1	Ⅰ					○							
5	西川歩道橋	市道三崎14号	西川町横井	1983	36	98.9	2.1	2019	C1	Ⅲ					○	○						
6	聖応寺前歩道橋	市道桜ヶ丘沓掛線	沓掛町森本	1989	30	36.1	1.5	2019	C2	Ⅱ					○							
7	前後歩道橋	国道1号	前後町鎗ヶ名	1995	24	25.5	1.5	2019	C2	Ⅲ					○	○					2020.1.28	Ⅲ
8	三ツ池高架橋階段	市道桜ヶ丘沓掛線	栄町三ツ池下	2005	14	42.3	3.0	2019	M	Ⅰ					○							